

«УТВЕРЖДАЮ»

Технический директор

Завалишин Д.А.

Завалишин Д.А.
«28»

01

2026г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Начальника транспортного отдела цеха №9 Царева А.В.,

Начальника цеха №19 Кудашова Д.А.,

Старшего мастера по эксплуатации и ремонту подвижного состава и оборудования цеха №19 Головина В.Д.,

Ведущий специалист ОЭБ

Провели осмотр тепловоза ТЭМ2 №6088 и пришли к выводу о необходимости выполнения следующих работ не входящих в объем работ при проведении ТР-2:

№ п/п	Наименование узлов	Количество	Выявленные дефекты	Наименование работ
1.	Передняя автосцепка АС-3	1	Выработка на люльке, износ сцепного устройства, износ хвостовой части автосцепки АС-3	Ремонт
2.	Задняя автосцепка АС-3	1	Износ поглощающего устройства, износ хвостовой части автосцепки АС-3	Ремонт
3.	Холодильник компрессора КТ-6	1	Течь трубок охлаждения	Замена
4.	Вал привода вентилятора охлаждения ДВС	1	Большой зазор шестерни, износ бронзовой втулки вала	Ремонт, регулировка зазора
5.	Эластичная муфта на валу привода вентилятора охлаждения двигателя	1	Износ 80%	Замена
6.	Промежуточная опора	1	Износ подшипников	Замена подшипников
7.	Кузов и кабина тепловоза	1	Выгорание наружного слоя краски	Покраска

Начальник транспортного отдела цеха №9

Начальник цеха №19

Старший мастер по эксплуатации

и ремонту подвижного состава

и оборудования цеха №19

Ведущий специалист ОЭБ

Царев А.В.
Царев А.В.

Кудашов Д.А.
Кудашов Д.А.

Головин В.Д.
Головин В.Д.

Завалишин Д.А.
Завалишин Д.А.