

## Дефектный акт

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Представители Заказчика: \_\_\_\_\_

Представители Подрядчика: \_\_\_\_\_

Провели осмотр дорожного полотна переезда 48 км автодороги Самара-Волгоград

И пришли к выводу о необходимости выполнения следующих работ:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
<b>Дорожное полотно</b>				
1	Вырезка верхнего и нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на глубину 0,12 м	м³	32	258 м² - общая площадь работ
2	Вырезка верхнего и нижнего слоёв основания на глубину 0,43 м	м³	115	
3	Вырезка подстилающего слоя на глубину 0,15 м	м³	40	
4	Планировка обочины на длине 30 м	м²	200	
5	Фрезерование продольного перекрытия на глубину 0,05 м на всей ширине дороги	м³	2	
6	Вывоз вырезанных материалов	м³	180	
7	Устройство подстилающего слоя на глубину 0,15 м	м³	40	
8	Устройство нижнего слоя основания на глубину 0,35 м	м³	92	
9	Устройство верхнего слоя основания на глубину 0,08 м	м³	22	
10	Устройство нижнего слоя асфальто – бетонного покрытия на глубину 0,07 м	м³	20	
11	Устройство верхнего слоя асфальто – бетонного покрытия на глубину 0,05 м	м³	14	
12	Восстановление дорожной разметки	М.п.	30	
13	Обработка переходных швов битумным вяжущим материалом	м²	10	
<b>Материал (предоставляет заказчик)</b>				
1	Асфальтобетонная смесь ЦЩМА-20	м³	15	
2	Асфальтобетонная смесь тип А, марка 1	м³	19	
3	Асфальтобетонная смесь тип А, марка 2	м³	22	
4	Щебень М 1000 фракции 40-70 мм с расклинцовкой 10-20 мм	м³	100	
5	Песок речной, Кф 1м/сут	м³	40	

Представители Заказчика: \_\_\_\_\_

Представители Подрядчика: \_\_\_\_\_

Зам. мат. уеха №13  
Инженер путевого хозяйства  
Начальник участка №13

Местеров К.В.  
Емочкин А.С.  
Сидоров В.В.