


Утверждаю:


19 05 2023 г.

Дефектный акт

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Представители Заказчика: Гл. специалист по транспорту Царев А.В., начальник цеха №19 Кудашов Д.А., ст. мастер по ремонту пути Ильин А.В.,


Провели осмотр железнодорожного пути № 68 ст. Заводская (от СП№94) протяженностью 453 метра

И пришли к выводу о необходимости выполнения следующих работ:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
Железнодорожный путь № 68				
1	Разборка пути Р50 – 12,5 метров, Р65 – 441,5 метров (эшора 1600 шп/км, звено 12,5 метров)	М.п.	453	
2	Уборка старых шпал к постоянному месту хранения отходов	Шт.	725	
3	Укладка пути Р65 – 453 метров (эшора 1600 шп/км, звено 12,5 метров), шпалы железобетонные, тип АРС	М.п.	453	725 ж/б шпал тип АРС
4	Балластировка пути, щебень фракции 26*60	М ³	675	0,93 м3/шп
5	Демонтаж переезда с деревянным настилом	Шт.	1	24 м ³
65	Устройство переезда с деревянным настилом	Шт.	1	24 м ³
Все материалы предоставляет заказчик				

Представители Заказчика:


Гл. специалист по транспорту


Царев А.В.

Начальник цеха №19



Кудашов Д.А.

Ст. мастер по ремонту пути цеха №19


Ильин А.В.

Представители Подрядчика: _____

Утверждаю:


«19» 05 2023 г.

Дефектный акт

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Представители Заказчика: Гл.специалист по транспорту Царев А.В., начальник цеха №19 Кудашов Д.А., зам. начальника цеха №19 Нестеров К.В., ст. мастер по ремонту пути Ильин А.В.,

Представители Подрядчика: _____


Провели осмотр стрелочного перевода № 94 длиной 17.5м, пути №25 АО «ПРОМСИНТЕЗ» ст. Заводская

И пришли к выводу о необходимости выполнения следующих работ:


№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
Стрелочный перевод № 94				
1	Демонтаж стрелочного перевода Р50, марка 1/6, правый	Шт.	1	
2	Укладка стрелочного перевода Р65, марка 1/9, правый	Шт.	1	
3	Демонтаж примыкания к стрелочному переводу Р-50 по 12.5м	Шт	4	
4	Монтаж примыкания к стрелочному переводу Р-50 по 12.5м	Шт	4	
5	Балластировка стрелочного перевода	м ³	116	0,93 м ³ /шп.
Все материалы предоставляет заказчик				

Представители Заказчика:


Гл.специалист по транспорту


Царев А.В.


Начальник цеха №19


Кудашов Д.А.

Зам. начальника цеха №19


Нестеров К.В.

Ст.мастер по ремонту пути цеха №19


Ильин А.В.

Представители Подрядчика: _____