

«УТВЕРЖДАЮ»

Технический директор

Завалишин Д.А.

«22» 10 2024 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Главного специалиста по транспорту цеха №9 Царева А. В.;

Начальника цеха №19 Кудашова Д. А.;

Старшего мастера по ремонту железнодорожных путей цеха №19 Ильина А. В.

провели осмотр железнодорожного пути необщего пользования №59 ст. «Заводская» и пришли к выводу о необходимости выполнения следующих работ:

Железнодорожный путь № 59.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Выявленные дефекты
1	Разборка пути Р-65 (звенья по 25 м) деревянная шпала, (Эпюра 1600 шп/км)	м/пути	212,5	340 шпал – гнилость шпал
2	Вырезка загрязненного балласта из шпальных ящиков	м ³	200	
3	Утилизация загрязненного балласта (грунт)	м ³	200	
4	Утилизация б/у деревянных шпал	шт.	340	
5	Укладка пути Р-65 (звенья по 12,5 м и 25 м.) шпалы ж/б АРС старогодные 340 шт., Рельсы Р-65 старогодные (12,5 м) 8 шт. (Эпюра 1600 шп/км)	м/пути	212,5	Наплывы и выкрашивание металла головки рельс
6	Балластировка пути щебень фракции 25*60	м ³	235 (318 тн.)	
7	Устройство тупикового упора	шт.	1	
8	Демонтаж технологического проезда с асфальтобетонным покрытием	шт.	1 (48 м ²)	
9	Устройство технологического проезда с асфальтобетонным покрытием	шт.	1 (48 м ²)	

Главный специалист по транспорту цеха №9

Царев А. В.

Начальник цеха №19

Кудашов Д. А.

Старший мастер по ремонту железнодорожных путей цеха №19

Ильин А. В.

Ведущий специалист ОЭБ

А. В. Козлов

«УТВЕРЖДАЮ»

Технический директор

Завалишин Д.А.

«22» 10 2024 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Главного специалиста по транспорту цеха №9 Царева А. В.;

Начальника цеха №19 Кудашова Д. А.;

Старшего мастера по ремонту железнодорожных путей цеха №19 Ильина А. В.

провели осмотр стрелочного перевода №59 ст. «Заводская».

По результатам осмотра комиссия пришла к выводу о необходимости выполнения следующих работ:

Стрелочный перевод № 59

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Выявленные дефекты
1	Демонтаж стрелочного перевода Р-50, марка 1/9 левый	шт.	1	Наличие не типовых креплений, гнилость переводного бруса, износ металлических частей в связи с потерей усталостной прочности металла
2	Демонтаж комплекта переводного бруса	комплект (шт.)	1 (68)	Гнилость бруса
3	Вырезка загрязненного балласта из шпальных ящиков	м ³	45	
4	Утилизация загрязненного балласта (грунт)	м ³	45	
5	Утилизация б/у деревянных брусьев	шт.	68	
6	Укладка нового комплекта переводного бруса	комплект (шт.)	1 (68)	
7	Укладка стрелочного перевода Р-65, марка 1/11 левый (старогодный)	шт.	1	
8	Балластировка и выправка стрелочного перевода щебень фракции 25*60	м ³	53 (70 тн.)	

Главный специалист по транспорту цеха №9

Царев А. В.

Начальник цеха №19

Кудашов Д. А.

Старший мастер по ремонту железнодорожных путей цеха №19

Ильин А. В.

Ведущий специалист ОЭБ

А. В. Козлов

«УТВЕРЖДАЮ»

Технический директор

Завалишин Д.А.

«22» 10 2024 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Главного специалиста по транспорту цеха №9 Царева А. В.;

Начальника цеха №19 Кудашова Д. А.;

Старшего мастера по ремонту железнодорожных путей цеха №19 Ильина А. В.

провели осмотр технологических проездов на участках между стрелочными переводами № 57 – № 59 и стрелочными переводами № 59 – № 60 ст. «Заводская» и пришли к выводу о необходимости выполнения следующих работ:

Технологических проездов на участках между СП № 57 – № 59 и СП № 59 – № 60.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Выявленные дефекты
1	Разборка пути Р-65 (звенья по 12,5 м и 25 м) деревянная шпала, (Эпюра 1600 шп/км)	м/пути	62,5	100 шпал – гнилость шпал
2	Вырезка загрязненного балласта из шпальных ящиков	м ³	60	
3	Утилизация загрязненного балласта (грунт)	м ³	60	
4	Утилизация б/у деревянных шпал	шт.	100	
5	Укладка пути Р-65 (звенья по 12,5 м и 25 м.) шпалы ж/б АРС старогодные 100 шт., рельсы старогодные Р-65 (12,5 м) 4 шт. (Эпюра 1600 шп/км)	м/пути	62,5	Наплывы и выкрашивание металла головки рельс
6	Балластировка пути щебень фракции 25*60	м ³	70 (95 тн.)	
7	Демонтаж технологических проездов с асфальтобетонным покрытием	шт.	1 (48 м ²)	
8	Устройство технологических проездов с асфальтобетонным покрытием	шт.	1 (48 м ²)	

Главный специалист по транспорту цеха №9

Царев А. В.

Начальник цеха №19

Кудашов Д. А.

Старший мастер по ремонту железнодорожных путей цеха №19

Ильин А. В.

Ведущий специалист ОЭБ

А. В. Козлов